

Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2021 r.

Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050

- BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW (150 000,00 PLN)

1) W dniu **17.03.2021r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie rozeznania cenowego na zadanie pn.: **Wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Sportowej (po lewej stronie od ulicy Szkolnej).** Termin składania ofert upłynął w dniu 25.03.2021 r. Wpłynęły 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski, ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka za cenę **72 120,92 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia 30.06.2021 r. Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy. W dniu 15.06.2021 r. nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

2) W dniu **16.04.2021r** zostało ogłoszone postępowanie w trybie rozeznania cenowego na zadanie pn.: **Wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Widnichowskiej.** Termin składania ofert upłynął w dniu 19.04.2021 r. Wpłynęły 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski, ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka za cenę **33 376,58 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia 19.05.2021 r. W dniu **07.05.2021 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych. Łącznie wydatkowano **105 497,50 zł.**

- BUKOWA – BUDOWA DROGI (200 000,00 PLN)

W dniu 26.01.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania **„Budowy ulicy Bukowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz budową i przebudową infrastruktury technicznej (bez chodników i zjazdów na posesje)”. W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia 01.01.2021 r. składanie ofert, komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz otwarcie ofert odbywa się za pomocą platformy on-line <https://e-ProPublico.pl/>. Termin składania ofert upłynął w dniu 12.02.2021 r. Wpłynęło 8 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski z Ostrowi Mazowieckiej za kwotę **129 064,42 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia 02.09.2021 r. W dniu **07.04.2021 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.**

- DĘBOWA – BUDOWA DROGI (250 000,00 PLN)

W dniu 26.01.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania **„Budowy ulicy Dębowej w Ostrowi Mazowieckiej (bez chodników i zjazdów na posesje)”. W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia 01.01.2021 r. składanie ofert, komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz otwarcie ofert odbywa się za pomocą platformy on-line <https://e-ProPublico.pl/>. Termin składania ofert upłynął w dniu 18.02.2021 r. Wpłynęło 9 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. za kwotę **160 335,48 zł.** Termin wykonania umowy do dnia **11.09.2021 r.** W dniu 06.08.2021 r. nastąpił końcowy odbiór inwestycji.**

- KOCHANOWSKIEGO – POPRAWA DOKUMENTACJI (100 000,00 PLN)

W dniu **03.03.2021r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka ulicy Kochanowskiego (zgodnie z załączonym schematem - około 650 m), wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).** Wpłynęło 8 ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka ulicy Kochanowskiego

wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NPI Damian Mielnik za kwotę **59 974,80 zł**. Termin wykonania umowy do **15.12.2021 r.** Projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy do **31.03.2022 r.**, Miasto przychyliło się do w/w wniosku

- ŁĄCZNIK WARSZAWSKA – PASTERSKA (250 000,00 PLN)

W dniu 27.01.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania **„Budowy łącznika ulicy Warszawskiej z ulicą Pasterską w Ostrowi Mazowieckiej (bez chodników i zjazdów na posesje).”** W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia 01.01.2021 r. składanie ofert, komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz otwarcie ofert odbywa się za pomocą platformy on-line <https://e-ProPublico.pl/>. Termin składania ofert upłynął w dniu 17.02.2021 r. Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski z Ostrowi Mazowieckiej za kwotę **190 242,46 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia 02.09.2021 r. W dniu **14.04.2021 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

- MAŁKIŃSKA – WIEJSKA- OLSZYNOWA (200 000,00 PLN)

W dniu **18.10.2021r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy łączącej ulicę Małkińską, Wiejską do ulicy Olszynowej wzdłuż rowu melioracyjnego, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID)”**. Termin składania ofert upłynął w dniu 27.10.2021 r. Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Sp. z o.o. Bartąg, ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn za kwotę **194 155,50 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia 25.10.2022 r.

- BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

W dniu **08.04.2021 r.** został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na rok 2021. Miasto na realizację inwestycji uzyskało dofinansowanie w wysokości **85 000,00 zł** na przejście dla pieszych na ul. Szkoły Podchorążych Piechoty oraz **235 000,00 zł** na 3 przejścia dla pieszych na ul. Grota Roweckiego – Lubiejewskiej.

W dniu **10.11.2021r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: **„Zaprojektowanie i budowę bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście Ostrów Mazowiecka”**. Termin składania ofert upłynął w dniu 26.11.2021 r. Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „EUROASFALT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Olsztynie, ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy.

- MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH (1 000 000,00 PLN)

Kwota zabezpieczona w budżecie Miasta Ostrów Mazowiecka na ogłoszenie przetargów na remont nawierzchni drogowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

- 1) W dniu 07.05.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację części zadania tj.: **Modernizacja nawierzchni drogowej ul. Bagińskiej i drogi manewrowej ul. Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej.** W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia 01.01.2021 r. składanie ofert, komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz otwarcie ofert odbywa się za pomocą platformy on-line <https://e-ProPublico.pl/>. Termin składania ofert upłynął w dniu 24.05.2021 r. Wpłynęła jedna oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia. W dniu 26 maja br. została wybrana Firma: Zakład Robót Budowlano-Drogowych

>>DROGBUD<< Andrzej Pecura za kwotę 61 465,01 zł. Wykonawca odmówił podpisania umowy w związku z czym postępowanie zostało unieważnione.

- 2) W dniu 10.06.2021 r. postępowanie na w/w roboty zostało ogłoszone ponownie. Otwarcie ofert nastąpiło 28.06.2021 r. Wpłynęła jedna oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia. W dniu 05.07 br. została wybrana firma: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej na kwotę 97 991,41 zł. Termin wykonania umowy został określony do dnia **05.10.2021 r.** W dniu **01.10.2021 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.
- 3) W dniu 16.07.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: **Remont nawierzchni bitumicznej ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej na odcinkach: od skrzyżowania z ul. Wileńską do skrzyżowania z ul. Księdza Jana Sobotki i ul. Grota Roweckiego oraz od skrzyżowania z ul. Pocztową do skrzyżowania z ul. Jagiellońską.** W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia 01.01.2021 r. składanie ofert, komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz otwarcie ofert odbywa się za pomocą platformy on-line <https://e-ProPublico.pl/>. Termin składania ofert upłynął w dniu 5.08.2021 r. Wpłynęło 4 oferty na wykonanie przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrów Mazowiecka. W dniu 25.08.2021r. nastąpiło podpisanie umowy za kwotę **399 210,28 zł.** Termin wykonania umowy został określony do **dnia 25.10.2021 r.** W dniu **20.10.2021 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.
- 4) W dniu 27.10.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: **Remont ul. Królowej Bony w Ostrowi Mazowieckiej.** W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia 01.01.2021 r. składanie ofert, komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz otwarcie ofert odbywa się za pomocą platformy on-line <https://e-ProPublico.pl/>. Termin składania ofert upłynął w dniu **15.11.2021 r.** Wpłynęło 3 oferty na wykonanie przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka na kwotę **134 109,35 zł.** Termin wykonania umowy został określony do **dnia 22.12.2021 r.**

- NAJMOŁY – PRZEBUDOWA DROGI (420 000,00 PLN) – 2021 r.

Dnia 26.07.2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto na realizację inwestycji uzyskało dofinansowanie w wysokości **65 % kosztów kwalifikowalnych.**

Zadanie związane z realizacją inwestycji znalazło się na liście projektów objętych dofinansowaniem ze środków rządowych. Projekt zakładał budowę ulicy Jana Najmoły wraz z ulicą KDD-25 na odcinku ok. 0,3 km. Wartość projektu wyniosła **766 245,84 zł.** Kwota dofinansowania to **498 059,79 zł (tj. 65% dofinansowania).** Kwota środków własnych to **268 186,05 zł.** Realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2020-2021.

W dniu 03.09.2020 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Robót Budowlano-Drogowych >>DROGBUD<< Andrzej Pecura ul. Rytle 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka za kwotę **757 020,84 zł.** Termin wykonania umowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie został określony do dnia **21.12.2021 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełniła firma PROEPSIL INŻYNIERIA ŁĄDOWA Sp. z o. o. za łączną kwotę **9 225,00 zł.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu **23.06.2021 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych. W dniu 2.08.2021 r. oraz 5.08.2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowi

Mazowieckiej wydał 2 Decyzje nr 54/2021 oraz 56/2021 r. udzielające pozwoleń na użytkowanie. W 2020 r. wydatkowano **425 702,07 zł**. W 2021 r. wydatkowano **331 318,77 zł**.

- NOCZNICKIEGO – BUDOWA DROGI (450 000,00 PLN)

W dniu 27.01.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania „**Budowy ulicy Tomasza Nocznickiego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową infrastruktury technicznej (bez chodników i zjazdów na posesje)**”. W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia 01.01.2021 r. składanie ofert, komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz otwarcie ofert odbywa się za pomocą platformy on-line <https://e-ProPublico.pl/>. Termin składania ofert upłynął w dniu 19.02.2021 r. Wpłynęło 7 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych >>DROGBUD<< Andrzej Pecura z Ostrowi Mazowieckiej za kwotę **243 011,35 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **16.09.2021 r.** W dniu **01.07.2021 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

- PASTERSKA - BUDOWA DROGI (ETAP I) (400 000,00 PLN)

W dniu 27.01.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania „**Budowy odcinka ulicy Pasterskiej w Ostrowi Mazowieckiej (bez kanalizacji deszczowej, chodników i zjazdów na posesje)**”. W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia 01.01.2021 r. składanie ofert, komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz otwarcie ofert odbywa się za pomocą platformy on-line <https://e-ProPublico.pl/>. Termin składania ofert upłynął w dniu 17.02.2021 r. Wpłynęło 11 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. za kwotę **202 573,47 zł**. Termin wykonania umowy został ustalony do dnia **11.09.2021 r.** W dniu 31.08.2021 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do **15.11.2021 r.**, Miasto przychyliło się do w/w wniosku. W dniu **10.11.2021 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

- PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA (8 097 000,00 PLN) – 2021 r.

W dniu 26 lipca 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto na realizację inwestycji uzyskało dofinansowanie w wysokości **65% kosztów kwalifikowalnych**.

Zadanie związane z realizacją inwestycji znalazło się na liście projektów objętych dofinansowaniem ze środków rządowych. Projekt zakłada rozbudowę ulic Prusa – Lubiejewska na odcinku ok. **1,74 km**. Wartość projektu objętego kosztami kwalifikowanymi wynosi **8 603 239,75 zł**. Otrzymana kwota dofinansowania wynosi **5 592 105,83 zł (tj. 65% dofinansowania)**, deklarowana kwota środków własnych wynosi **3 606 376,07 zł**, z czego 3 011 133,92 zł to udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych, natomiast 595 242,15 zł to koszty prac nieobjętych dofinansowaniem. Całkowita wartość inwestycji wynosi 9 198 481,90 zł. Realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2020-2022.

W dniu 03.09.br został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego Prusa i budowa ronda w rejonie ulic Jagiellońska- zwycięstwa wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie**” w trybie przetargu nieograniczonego. Ofertę złożyło 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm: INVEST AG Sp. z o.o. sp. kom. ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa (Lider) INVEST AG Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa (Partner) za kwotę **9 153 481,90 zł**. Przewidziany termin realizacji przedmiotowej inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

na użytkowanie został określony **do dnia 31.01.2022 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełni firma BIKSBIT Sp. z o.o. Paweł Sobieski, za kwotę **45 000 zł.**

- REWITALIZACJA BATOREGO – DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA (5000,00 PLN) – 2021 r.

W dniu 16.07.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy ulicy Batorego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia 01.01.2021 r. składanie ofert, komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz otwarcie ofert odbywa się za pomocą platformy on-line <https://e-ProPublico.pl/>. Termin składania ofert upłynął w dniu 05.08.2021 r. Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NPI Damian Mielnik z Węgorzewa za kwotę **52 644,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony **do dnia 30.06.2022 r.** Zadanie przewidziane na lata 2021-2022.

- SIKORSKIEGO – PRZEBUDOWA DROGI (2 716 192,00 PLN)

Dnia 10 sierpnia 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto na realizację inwestycji uzyskało dofinansowanie w wysokości **do 70 % kosztów kwalifikowalnych.** Odcinek 2,5 km obejmuje ulicę od granic miasta do realizowanego ronda na skrzyżowaniu ulicy Prusa z Lubiejewską. Zadanie przewidziane zostało na lata 2021 – 2022. Szacunkowa wartość projektu wynosi **10 864 769,54 zł.** W 25 maja br. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania. W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia 01.01.2021 r. składanie ofert, komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz otwarcie ofert odbywa się za pomocą platformy on-line <https://e-ProPublico.pl/>. Termin składania ofert upłynął w dniu **11.06.2021 r.** Złożono cztery oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrów Mazowiecka. W dniu 02.07.2021 r. nastąpiło podpisanie umowy na kwotę **8 266 862,91 zł.** Termin wykonania umowy został określony **do dnia 31.10.2022 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełni firma PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna Makowski Krzysztof za kwotę **19 680,00 zł.**

- WOŁODYJOWSKIEGO – BUDOWA DROGI (400 000,00 PLN)

Kwota zabezpieczona w budżecie miasta Ostrów Mazowiecka na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odcinka ulicy Wołodyjowskiego po uzyskaniu skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego. W dniu 07.09.2021r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: **Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego w miejscowości Ostrów Mazowiecka.** Termin składania ofert upłynął **23.09.2021 r.** Złożono trzy oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Robót Budowlano – Drogowych >>DROGBUD<< Andrzej Pecura ul. Rytyla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka. W dniu 06.10.2021 r. nastąpiło podpisanie umowy na kwotę **639 463,30 zł.** Termin wykonania umowy został określony **do dnia 15.12.2021 r.**

- WOŁODYJOWSKIEGO - DOKUMENTACJA (40 000,00 PLN)

W dniu 06.11.2020 r. została podpisana umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy ulicy Wołodyjowskiego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego z firmą KAPPA CONCEPT Michał Czernicki z Warszawy na kwotę **39 900,00 zł.** Termin realizacji przedmiotu umowy został określony **do dnia 30.06.2021 r.**

W dniu 10.06.2021 r. Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania realizacji inwestycji. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **31.08.2021 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy. W dniu **30.08.2021 r.** nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.

Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050, 6057, 6059

- BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH

Kwota zabezpieczona w Budżecie Miasta na wypłatę 10 % zabezpieczenia przedmiotów umów podpisanych w wykonawcami Części II i V Budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, wypłatę reszty wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru oraz promocję projektu .

Część II.

Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: **ul. Różańska, ul. Legionowa, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty** wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia). W dniu 22.03.2019 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.04.2019 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZGK w Ostrowi Mazowieckiej SP. z o.o., ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, za kwotę: **5 278 000,00 zł.** W dniu 30 kwietnia 2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej wydał Decyzję nr 24/2021 udzielającą pozwolenia na użytkowanie. W dniu 23.11.2020 r. nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych. W dniu 06.05.2021 r. nastąpiło podpisanie protokołu zakończenia realizacji umowy.

Część V.

Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: **ul. Wileńska, ul. A Krajowej, ul. Kościuszki, ul. Dubois, ul. Batorego, Plac Waryńskiego, ul. Mieczkowskiego, ul. 3 Maja, ul. Plac Księżnej Anny Mazowieckiej** wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia). W dniu 17.04.2019r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 02.05.2019 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AGBUD Maria Skłodowska Piotr Skłodowski S.C., Karpin, ul. Aleja Lipowa 35, 05-252 Dąbrówka za kwotę: **4 320 129,00 zł.** W dniu 06.08.2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej wydał Decyzję nr 57/2021 udzielającą pozwolenia na użytkowanie. W dniu **25.09.2021 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych. W dniu 10.08.2021 r. nastąpiło podpisanie protokołu zakończenia realizacji umowy.

Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6300

- BUDOWA ULICY TOROWEJ (70 000,00 PLN)

W związku z planowaną przez Gminę Ostrów Mazowiecka realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 260644 W – Ulicy Torowej w miejscowości Podborze”, zostanie wykonana m.in. przebudowa części ulicy Wileńskiej. Miasto Ostrów Mazowiecka z uwagi na granice administracyjne podjęło rozmowy z Gminą Ostrów Mazowiecka o współfinansowanie przedmiotowej w zakresie swoich kompetencji.

W ramach realizacji zadania Gmina Ostrów Mazowiecka zobowiązuje się prowadzić cały proces inwestycyjny, począwszy od opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia zezwalającego na wykonanie zadania, przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy oraz zawarcia umowy z wykonawcą i nadzorowania pracy wykonawcy.

Przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na dojazdach do przejazdu kolejowego o szerokości jezdni 5,60 m. Nawierzchnia przejazdu przez tory kolejowe zostanie wykonana z małogabarytowych płyt „Miroslaw”.

Gmina Ostrów Mazowiecka opracowała w swoim zakresie dokumentację projektową uzgodnioną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Z uwagi na małą szerokość pasa drogowego drogi gminnej oraz bliską lokalizację toru linii kolejowej nr 34 Gmina Ostrów Mazowiecka uzyskała decyzję Ministra Cyfryzacji zwalniającą zarządcę drogi gminnej z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

- BUDOWA ULICY ŻALE (400 000,00 PLN)

Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 12 października 2018r. pomiędzy Miastem Ostów Mazowiecka, a Gminą Ostrów Mazowiecka, zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ulicy Żale” (na lata 2019 -2021) – kwota zabezpieczona na współfinansowanie inwestycji z Gminą Ostrów Mazowiecka na lata 2019 -2021 etap II realizacji obejmuje odcinek od ulicy Wesołej w stronę obwodnicy miasta S8. Planowany termin realizacji inwestycji ustalono na dzień **30.11.2022 r.**

Dział 700, Rozdział 70005, Paragraf 6050

- BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO

Nowy budynek wielorodzinny powstanie przy ul. Wołodyjowskiego. Budowa bloku to inwestycja dofinansowana w 80% przez środki rządowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa w tej sprawie została podpisana w dniu 13.10.2021 r. Przewidywana wartość przedsięwzięcia to 5,2 mln zł. Inwestycja przewidziana jest na lata 2022-2023. W dniu 05.11.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania **pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego nr 21 z lokalami na wynajem przy ul. Wołodyjowskiego w Ostrowi Mazowieckiej na działkach o nr ew. 3737, 3720, 3751, 3752/1”**. Termin składania ofert upłynął w dniu 23.11.2021 r. Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt, ul. Denisiewicza 10, 07-410 Ostrołęka. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy.

Dział 801, Rozdział 80101, Paragraf 6050

- BUDOWA BOISKA SP NR 2 (200 000,00 PLN)

W ramach Budżetu Obywatelskiego Edycja 2020 do realizacji w wyniku głosowania został wybrany projekt budowy otwartego boiska do gry w koszykówkę na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II. W dniu 26.01.2021 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania zaprojektowanie i wykonanie boiska otwartego do koszykówki przy ul. Grota Roweckiego/Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej. W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia 01.01.2021 r. składanie ofert, komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz otwarcie ofert odbywa się za pomocą platformy on-line <https://e-ProPublico.pl/>. Termin składania ofert upłynął w dniu **15.02.2021 r.** Wpłynęło 5 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Przetarg został unieważniony z uwagi na to, iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę na sfinansowanie zamówienia. W ramach ogłoszonego drugiego postępowania wpłynęło 3 oferty. W dniu 28 maja br. wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy Speed Invest Sp. z o.o. z Wołomina. **W dniu 24.06.2021 r.** nastąpiło podpisanie umowy na kwotę **221 400,00 zł.** Termin realizacji przedmiotu umowy został określony do dnia **20.12.2021 r.**

- BUDOWA SZKOŁY (1 000 000,00 PLN)

Dnia 26.10.2020 r. podpisana została Umowa Nr RG-I.272.12 2020 z firmą Limba Eko sp. z o.o. ul. Żywiczna 10, 30-251 Kraków (nr pracy: 218312) na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy szkoły podstawowej i przedszkola publicznego wraz z projektem zagospodarowania terenu działek nr ew. 3078/1; 3080/1; 3083/6; 3084 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji- pozwolenia na budowę. Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.06.2021 r.** Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy

do dnia **10.09.2021 r.** W dniu **09.09.2021r.** została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. W dniu **10.09.2021 r.** nastąpił odbiór dokumentacji projektowej.

Dział 926, Rozdział 92601, Paragraf 6050

- MODERNIZACJA STADIONU (800 000,00 PLN)

Miasto Ostrów Mazowiecka w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu rozwoju infrastruktury otrzymało dofinansowanie do modernizacji stadionu w wysokości **1 987 000,00 zł.** Wartość projektu wyniosła **4 102 183,60 zł.** Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało również wsparcie finansowe w wysokości **613 623,87 zł** na modernizację stadionu miejskiego od Powiatu Ostrowskiego.

Realizacja projektu przewidziana została na lata **2019-2021.** W postępowaniu przetargowym w 2019 roku najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EVER SPORT Sp. z o.o. z Warszawy, za kwotę **3 789 763,60 PLN.** Przedmiot umowy został podzielony na dwa zadania: I- nawodnienie stadionu – termin realizacji do **20.12.2019r.,** Zadanie II - modernizacji stadionu - termin realizacji do **30.06.2021r.** Aktualizacja dokumentacji dotyczącej remontu stadionu przez Polski Związek Lekkiej Atletyki wyniosła **6 150,00 zł.** **Protokół zakończenia realizacji umowy podpisany został w dniu 07.01.2021 r.** Kwota zabezpieczona została na wypłatę 10 % zabezpieczenia przedmiotu umowy.

Ponieważ Stadion miejski uzyskał świadectwo **Polskiego Związku Lekkiej Atletyki** i został zaliczony do kategorii stadionów **VB,** na przedmiotowym stadionie mogą odbywać się **zawody rangi okręgowej, lokalnej i szkolnej.** W 2019 r. wydatkowano **149 999,12 zł.** W 2020 r. wydatkowano **3 161 747,58 zł.** W 2021 r. wydatkowano **790 436,90 zł.**